

3 週 間 工 程 表

実施工程表		2024年 3月 21日(木)															監理技術者	現場代理人	作成	NO.			
		千葉市中央区新宿2丁目7番地先配水管整備工事															高橋	岩井	岩井	33			
		請負者名 明正工業株式会社															2024.3.21 2024.3.21 2024.3.21						
工事区分	区 分	先週						今週						来週						施工報告			
	月/日	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
		※報告は一工程終了毎とする (確認内容も含めて記載する)																					
準備工																							
置場整理																							
残工事・片付け																							
路面本復旧	貫入試験	インターロッキング												乗入れ部						ガス屋前			
付帯工	L型/U字溝復旧	L型/U字溝復旧																					
フレンジ蓋設置・仮配撤去		F蓋		いヶ所																			
月間現場目標		転落・転倒災害防止																					
現場重点目標		交通災害防止						作業区画の設定						第三者災害									
記 事																							
(検査項目等記載)		休工																					



←青予定 ←赤実績