


# 3 週 間 工 程 表

2023年 7月 27日(木)

実施工程表		千葉市中央区新宿2丁目7番地先配水管整備工事															監理技術者		現場代理人		作成		NO.					
																	高橋		岩井		岩井		4					
		請負者名 明正工業株式会社															2023.7.27		2023.7.27		2023.7.27							
工事区分		先週							今週							来週						施工報告						
区 分																						※報告は一工程終了毎とする (確認内容も含めて記載する)						
月/日		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6						
曜 日		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日						
<b>準備工</b>																									 <p>●7/25にて離脱防止・仮配管の資材搬入に伴い 材料立会検査 PM2時～ ●7/28日改良土、フィルター砂 RC-40 RM-40 弁管 継輪等 材料検査 PM1時30分～ ●協議進捗・NTT 7/21完了 試掘依頼有 アヶ所28日 試掘</p>			
着手書類作成																												
墨出し		リソース品搬入																										
置場設営		工事予告看板・ピラ配布																										
工事看板設置		仮配管、試掘箇所																										
舗装切断工																												
試掘工		アヶ所箇所																										
仮配管講習会		★																										
資材搬入		● 仮配管・離脱防止等搬入 ● 土木資材 弁管等																										
<b>仮配管工</b>																												
アヶ所不断水連絡工		7/31～8/3不断水連絡. 不断水止水設置																										
イヶ所不断水連絡工																												
ウヶ所不断水連絡工																												
エヶ所不断水連絡工																												
離脱防止金具取付		7/31～離脱防止金具取付																										
φ100仮配管																												
φ75仮配管																												
充水・洗浄																												
<b>月間現場目標</b>		転落・転倒災害防止																										
<b>現場重点目標</b>		熱中所対策							交通災害防止							第三者災害												
<b>記 事</b>																												
(検査項目等記載)		立会検査 立会検査																										