

# 3 週 間 工 程 表

実施工程表		2023年 9月 28日(木)																監理技術者	現場代理人	作成	NO.		
		千葉市中央区新宿2丁目7番地先配水管整備工事																高橋	岩井	岩井	13		
		請負者名 明正工業株式会社																2023.9.28 2023.9.28 2023.9.28					
工事区分	区 分	先週				今週				来週				施 工 報 告				※報告は一工程終了毎とする (確認内容も含めて記載する)					
	月/日	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29									30	1
		曜 日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
準備工																							
置場整理																							
材料搬入																							
給水切替工																							
試掘工																							
給水切替番号①																							
給水切替番号⑪																							
給水切替番号⑫																							
給水切替番号⑬																							
給水切替番号⑭																							
給水切替番号⑮																							
給水切替番号⑯																							
給水切替番号⑰																							
給水切替番号⑱																							
給水切替番号⑳																							
配水管工																							
段取工																							
月間現場目標		転落・転倒災害防止																					
現場重点目標		交通災害防止				第三者災害				熱中症対策													
記 事																							
(検査項目等記載)																							



←青 予 定      ←赤 実 績