

3 週 間 工 程 表

実施工程表		2023年 10月 26日(木)															監理技術者	現場代理人	作成	NO.		
		千葉市中央区新宿2丁目7番地先配水管整備工事															高橋	岩井	岩井	17		
		請負者名 明正工業株式会社															2023.10.26 2023.10.26 2023.10.26					
工事区分	区 分	先週					今週					来週					施工報告					
	月/日	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					31	1
		※報告は一工程終了毎とする (確認内容も含めて記載する)																				
準備工																						
置場整理																						
材料搬入																						
給水切替工																						
給水切替番号①																						
給水切替番号④																						
配水管工																						
段取工																						
配水管敷設																						
月間現場目標		転落・転倒災害防止																				
現場重点目標		第三者災害					作業区画の徹底					交通災害防止										
記 事																						
(検査項目等記載)																						



←青… 青予定 ←赤… 赤実績