

3 週 間 工 程 表

実施工程表		2023年 10月 12日(木)																				監理技術者	現場代理人	作成	NO.	
		千葉市中央区新宿2丁目7番地先配水管整備工事																				高橋	岩井	岩井	15	
		請負者名 明正工業株式会社																				2023.10.12	2023.10.12	2023.10.12		
工事区分	区 分	先週							今週							来週						施 工 報 告				
	月／日	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	※報告は一工程終了毎とする (確認内容も含めて記載する)			
	曜 日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日				
準備工																										
置場整理																										
材料搬入																							●材料検査			
給水切替工																										
試掘工																										
給水切替番号①																										
給水切替番号⑩																							客先調整中			
給水切替番号⑫																							客先調整中			
給水切替番号⑬																							客先調整中			
給水切替番号⑭																							客先調整中			
給水切替番号⑮																							客先調整中			
給水切替番号⑯																							客先調整中			
給水切替番号⑰																							客先調整中			
給水切替番号⑱																							客先調整中			
給水切替番号⑳																							客先調整中			
配水管工																										
段取工																							GX講習会			
インローキック撤去 舗装復旧																										
月間現場目標		転落・転倒災害防止																								
現場重点目標		交通災害防止							第三者災害							作業区画の徹底										
記 事																										
(検査項目等記載)																										



←青 ... 青予定 ←赤 ... 赤実績