

3 週 間 工 程 表

実施工程表		2023年 10月 5日(木) 千葉市中央区新宿2丁目7番地先配水管整備工事 請負者名 明正工業株式会社															監理技術者	現場代理人	作成	NO.							
																	高橋	岩井	岩井	14							
																	2023.10.5	2023.10.5	2023.10.5								
工事区分	区 分	先週							今週							来週							施 工 報 告				
	月/日	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	※報告は一工程終了毎とする (確認内容も含めて記載する)				
		曜 日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日				
準備工																											
置場整理																											
材料搬入																											
給水切替工																											
試掘工																											
給水切替番号①																											
給水切替番号⑪																											
給水切替番号⑫																											
給水切替番号⑬																											
給水切替番号⑭																											
給水切替番号⑮																											
給水切替番号⑯																											
給水切替番号⑰																											
給水切替番号⑱																											
給水切替番号⑳																											
配水管工																											
段取工																											
月間現場目標		転落・転倒災害防止																									
現場重点目標		第三者災害							区画の徹底							交通災害防止											
記 事																											
(検査項目等記載)																											



← 青予定 ← 赤実績