

3 週 間 工 程 表

実施工程表	2023年 11月 2日(木) 千葉市中央区新宿2丁目7番地先配水管整備工事												監督技術者 高橋 2023.11.2	現場代理人 岩井 2023.11.2	作成 岩井 2023.11.2	NO. 18										
工事区分	区 分	先週				今週				来週				施 工 報 告												
	月/日	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	※報告は一工程終了毎とする (確認内容も含めて記載する)			
	曜 日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日				
準備工																										
置場整理																										
材料搬入																										
給水切替工																										
給水切替番号①			切替																							
給水切替番号④			切替																							
配水管工																										
段取工		内作	既設配管閉栓																							
配水管敷設																										
月間現場目標		転落・転倒災害防止																								
現場重点目標		作業区画の徹底				交通災害防止				第三者災害防止																
記 事		V																								
(検査項目等記載)		会	操	作	立						作	業	中	止												
					一	斉																				



← … 青予定 ← … 赤実績