

## 3 週 間 工 程 表

2024年 2月 1日(木)

監理技術者	現場代理人	作成	NO.
<b>高橋</b>	<b>岩井</b>	<b>岩井</b>	26
2024.2.1	2024.2.1	2024.2.1	

実施工程表

千葉市中央区新宿2丁目7番地先配水管整備工事

請負者名 明正工業株式会社

施工報告

工事区分	区 分	先週							今週							来週							※報告は一工程終了毎とする (確認内容も含めて記載する)		
	月/日	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日			
準備工																									
置場整理																									
材料搬入																									
配水管工																									
段取工																									
配水管敷設工 φ150																									
		No①~No7 123m/140m あ分岐							No7 134m/140m エカ所																
配水管敷設工 φ75																									
充水・洗浄																									
付帯工(植樹ﾌﾟﾛｯｸ)																									
切替工																									
月間現場目標	転落・転倒災害防止																								
現場重点目標	作業区画の徹底							第三者災害防止							交通災害防止										
記 事																									
(検査項目等記載)																									



← 青予定      ← 赤実績