

# 3 週 間 工 程 表

2024年 2月 8日(木)

監理技術者	現場代理人	作成	NO.
<b>高橋</b>	<b>岩井</b>	<b>岩井</b>	27
2024.2.8	2024.2.8	2024.2.8	

実施工程表

千葉市中央区新宿2丁目7番地先配水管整備工事

請負者名 明正工業株式会社

工事区分	区 分 月/日 曜 日	先週							今週							来週							施工報告 ※報告は一工程終了毎とする (確認内容も含めて記載する)			
		29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日				
準備工																										
置場整理																										
材料搬入																										
配水管工																										
段取工																										
配水管敷設工 φ150																										
配水管敷設工 φ75																										
充水・洗浄																										
付帯工(植樹ﾌﾟﾛｯｸ)																										
切替工																										
月間現場目標	転落・転倒災害防止																									
現場重点目標	第三者災害防止							交通災害防止							作業区画の設定											
記 事																										
(検査項目等記載)																										

←青… 青予定 ←赤… 赤実績