

3 週 間 工 程 表

2024年 2月 15日(木)

実施工程表		千葉市中央区新宿2丁目7番地先配水管整備工事																		監理技術者		現場代理人		作成		NO.								
																				高橋		岩井		岩井		28								
		請負者名 明正工業株式会社																		2024.2.15		2024.2.15		2024.2.15										
工事区分		区 分		先週				今週				来週				施工報告																		
		月/日		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	※報告は一工程終了毎とする (確認内容も含めて記載する)									
		曜日		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日										
準備工																																		
置場整理																																		
材料搬入																																		
配水管工																																		
段取工																																		
配水管敷設工 φ150																																		
配水管敷設工 φ75																																		
既設管単独撤去																																		
充水・洗浄																																		
付帯工(植樹ブロック)																																		
切替工																																		
月間現場目標				転落・転倒災害防止																														
現場重点目標				第三者災害防止				交通災害防止				作業区画の設定																						
記 事																																		
(検査項目等記載)																																		



←青… 青予定 ←赤… 赤実績