

3 週 間 工 程 表

実施工程表		2024年 2月 29日(木)														監理技術者	現場代理人	作成	NO.								
		千葉市中央区新宿2丁目7番地先配水管整備工事														高橋	岩井	岩井	30								
		請負者名 明正工業株式会社														2024.2.29 2024.2.29 2024.2.29											
工事区分	区 分	先週					今週					来週					施 工 報 告										
	月/日	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	※報告は一工程終了毎とする (確認内容も含めて記載する)				
		曜 日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日				
準備工																											
置場整理																											
材料搬入																											
既設管単独撤去			φ75																								
充水・洗浄			夜間洗浄																								
付帯工																		L型・U字溝復旧			L型復旧						
取出し・切替工				雨天中止			No16⑰		No19⑳取出し									⑱切替									
									No13⑱取出し切替									⑳切替									
									No12取出し切替⑮取出し									⑰切替									
									No11⑭取出し									①取出し切替									
													⑮切替段取り														
													⑭⑮切替														
仮配撤去・フワン®蓋設置																											
月間現場目標		転落・転倒災害防止																									
現場重点目標		第三者災害防止					交通災害防止					作業区画の設定															
記 事		洗浄立会																									
(検査項目等記載)																											



←青予定 ←赤実績