

3 週 間 工 程 表

2024年 3月 7日(木)

実施工程表		千葉市中央区新宿2丁目7番地先配水管整備工事															監理技術者		現場代理人		作成		NO.					
																	高橋		岩井		岩井		31					
		請負者名 明正工業株式会社															2024.3.7		2024.3.7		2024.3.7							
工事区分		先週			今週					来週							施工報告											
月/日		26	27	28	29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	※報告は一工程終了毎とする (確認内容も含めて記載する)					
曜日		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日						
準備工																												
置場整理																												
残工事・片付け																												
路面本復旧																												
付帯工																												
取出し・切替工		No19	No20																									
			No13	No18																								
				No12																								
				No11	No14																							
						No15																						
フレンジ 蓋設置・仮配撤去																												
月間現場目標		転落・転倒災害防止																										
現場重点目標		第三者災害防止					交通災害防止					作業区画の設定																
記 事		洗																										
(検査項目等記載)		浄																										
		立																										
		会																										

← 青予定 ← 赤実績