

# 3 週 間 工 程 表

実施工程表		2024年 3月 28日(木)														監理技術者	現場代理人	作成	NO.				
		千葉市中央区新宿2丁目7番地先配水管整備工事														高橋	岩井	岩井	34				
		請負者名 明正工業株式会社														2024.3.28 2024.3.28 2024.3.28							
工事区分	区 分	先週						今週						来週						施工報告			
	月/日	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4				
		※報告は一工程終了毎とする (確認内容も含めて記載する)																					
準備工																							
置場整理																							
残工事・片付け																							
路面本復旧	月/日																						
	曜 日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
付帯工																							
フレンジ蓋設置・仮配撤去																							
月間現場目標		転落・転倒災害防止																					
現場重点目標		交通災害防止						作業区画の設定						第三者災害									
記 事																							
(検査項目等記載)																							
準備工																							
置場整理																							
残工事・片付け																							
路面本復旧	月/日																						
	曜 日																						
付帯工																							
フレンジ蓋設置・仮配撤去																							
月間現場目標		転落・転倒災害防止																					
現場重点目標		交通災害防止						作業区画の設定						第三者災害									
記 事																							
(検査項目等記載)																							



←青予定 ←赤実績