

3 週 間 工 程 表

実施工程表		2024年 3月 14日(木)																								監理技術者	現場代理人	作成	NO.
		千葉市中央区新宿2丁目7番地先配水管整備工事																								高橋	岩井	岩井	32
		請負者名 明正工業株式会社																								2024.3.14 2024.3.14 2024.3.14			
工事区分	区 分	先週							今週							来週							施 工 報 告						
	月/日	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	※報告は一工程終了毎とする (確認内容も含めて記載する)						
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日							
準備工																													
置場整理																													
残工事・片付け																													
路面本復旧																													
付帯工																													
取出し・切替工																													
フアンダ 蓋設置・仮配撤去																													
月間現場目標		転落・転倒災害防止																											
現場重点目標		交通災害防止							作業区画の設定							第三者災害													
記 事																													
(検査項目等記載)																													



←青予定 ←赤実績