3　週　間　工　程　表

実施工程表	2023年 9月　7日(木) 千葉市中央区新宿2丁目7番地先配水管整備工事 請負者名　明正工業株式会社	監理技術者	現場代理人	作成	NO.
		高橋 2023.9.7	岩井 2023.9.7	岩井 2023.9.7	10

工事区分	区分	先週							今週							来週						
	月／日	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
準備工																						
着手書類作成																						
仮配管工																						
アヶ所不断水連絡工																						
イヶ所不断水連絡工													イヶ所不断水連絡ヶ所接続									
ウヶ所不断水連絡工																						
エヶ所不断水連絡工																						
離脱防止金具取付														アヶ所離脱防止金具取付								
φ100仮配管																						
φ75仮配管																						
充水・洗浄																	仮配充水洗浄					
給水切替工																						
試掘工																						
給水切替番号①																						
給水切替番号⑪																						
給水切替番号⑫																						
給水切替番号⑬																						
給水切替番号⑭																						
給水切替番号⑮																						
給水切替番号⑯																						
給水切替番号⑰																						
給水切替番号⑱																						
給水切替番号⑲																						
給水切替番号⑳																						
配水管工																						
段取工																						
月間現場目標		転落・転倒災害防止																				
現場重点目標		第三者災害							熱中症対策							交通災害防止						
記事（検査項目等記載）						一斉清掃			雨天中止					一斉清掃						一斉清掃		

施　工　報　告

※報告は一工程終了毎とする
（確認内容も含めて記載する）

…青予定　…赤実績

9月12日(火)　仮配管充水洗浄　予定