3　週　間　工　程　表

実施工程表	2023年 11月　9日(木) 千葉市中央区新宿2丁目7番地先配水管整備工事 請負者名　明正工業株式会社	監理技術者	現場代理人	作成	NO.
		高橋 2023.11.9	岩井 2023.11.9	岩井 2023.11.9	19

工事区分	区分	先週							今週							来週						
	月／日	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	曜　日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
準備工																						
置場整理					━																	
材料搬入					━																	
給水切替工																						
給水切替番号⑪																						
給水切替番号⑭																						
配水管工																						
段取工																						
配水管敷設工		NO1			調理学校前作業禁止				⑭～		⑮	NO2				⑯～		No3		⑰		
月間現場目標		転落・転倒災害防止																				
現場重点目標		交通災害防止							第三者災害防止							動線の確保						
記事 (検査項目等記載)					作業中止									一斉清掃						一斉清掃		

施工報告
※報告は一工程終了毎とする (確認内容も含めて記載する)

…青予定　…赤実績